

# 平成30年度工事監査報告書

## 講 評（総 括）

平成30年度の工事監査として、別添の工事について、午前中に設計図書、提出書類及び契約関係書類の確認を実施し、午後からは現場踏査を実施し、出来高管理状況の確認と工事の進捗状況について担当者より説明を受けた。

監査実施日：平成31年2月12日（火）

1. 工事監査を実施した5工事のうち、2箇所については完了、3工事については工事途中となっているが、いずれの工事も仕様書等遵守し、適正に管理監督できていることを確認した。
2. 概ね施工計画のとおり進捗している。しかしながら、業種によっては技術者不足などの理由により応札業者が少ないものや、1社のみのお札の工事も見受けられた。辞退理由の情報収集や応札条件の範囲拡大などにより、競争性の向上に努められたい。
3. 工事途中の工事については、安全対策に配慮し、通行車両等に充分注意しながら施工されたい。
4. 事業費の軽減を図るため今後とも関係省庁及び他部署、担当者間の連絡調整を図られたい。
5. 工事の協議記録には、誰と・何時・何処でを記載し設計金額、施工図面の変更が無くとも内容・経過・結果について記録に努められたい。


## 工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 林監査委員
事務局	谷本課長
説明員	谷口建設課長 茅野管理係長 村上工務係長
工事名	市道高下1号線道路改良工事
工事箇所	宍粟市山崎町高下地内
入札方法	制限付き一般型競争入札
請負業者	有限会社森本運輸（宍粟市山崎町高下39番地）
契約金額	33,341,760円
工期	平成30年6月1日 ～ 平成31年2月28日
工事概要	L=139.6m W=5.5(7.0)m 擁壁工 L=157m、排水構造物工 L=279m 舗装工 A=1,518㎡
監査内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。</li> <li>・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか。有資格者が配置されているか確認を行った。</li> <li>・説明員より工事概要、竣工後の利用状況の説明を受けた後、現場を踏査し既設の市道とのとりあいについて、確認を行った。</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議、現場打合せ等の記録を整理し残しておくこと。</li> <li>・いかなる事情があるにせよ、トンネル完成後余りにも長い期間を供用開始まで要しており、行政的にも芳しいものでは決してない。猛省されたい。</li> </ul>

## 状況写真



## 工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 林監査委員
事務局	谷本課長
説明員	坂井上下水道課長   山本副課長   秋田主査
工事名	門前雨水幹線整備工事（1期）
工事箇所	穴粟市山崎町段地内
入札方法	制限付き一般型競争入札
請負業者	株式会社丸山組（穴粟市一宮町東河内2257番地）
契約金額	10,949,040円
工期	平成30年11月2日 ~ 平成31年3月25日
工事概要	<p>施工延長 70.0m          現場打水路 6.7m          プレキャストU型水路 63.3m</p>
監査内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。</li> <li>・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか。有資格者が配置されているか確認を行った。</li> <li>・現在の進捗状況、今後の工程の見込みについて、説明員より説明を受けた。</li> <li>・今後の工事工程を確認したところ、予定通り工期内に完了予定。</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議、現場打合せ等の記録を整理し残しておくこと。</li> </ul>
状況写真	

## 工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 林監査委員
事務局	谷本課長
説明員	田中都市整備課長 小坂副課長
工事名	市営中山台団地建設Ⅰ期工事
工事箇所	穴粟市山崎町三谷地内
入札方法	制限付き一般型競争入札
請負業者	株式会社神名工務店（穴粟市山崎町三津181番地）
契約金額	254,880,000円
工期	平成29年10月30日 ～ 平成30年12月19日
工事概要	鉄筋コンクリート造 4階建て 延面積 948.89㎡ 給水設備：上水道 排水設備：下水道 給湯設備：電気温水器 昇降機設備：停止階1-4階 定員9名
監査内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。</li> <li>・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。</li> <li>・説明員より工事について概要説明を受けた後、内外装の施工状況を確認した。</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議、現場打合せ等の記録を整理し残しておくこと。</li> <li>・穴粟材の使用が少ないように思われた。地域産業の振興には思い切った発想の転換が必要ではないか。</li> </ul>
状況写真	

## 工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 林監査委員
事務局	谷本課長
説明員	中尾こども未来課長   小椋こども企画係長   中務専門員
工事名	戸原こども園新築工事
工事箇所	宍粟市山崎町宇原地内
入札方法	制限付き一般型競争入札
請負業者	八幡建設株式会社（宍粟市山崎町須賀沢1208番地）
契約金額	375,840,000円
工期	平成30年6月20日 ~ 平成31年3月29日
工事概要	<p>園舎：木造平屋建 延床面積 861.40㎡</p> <p>部屋：各保育室、遊戯室、子育て支援室、職員室、調理室、教材庫、倉庫、更衣室、トイレ等</p> <p>屋外遊技場 995.94㎡</p> <p>屋根：カラーガルバリウム鋼板葺</p> <p>外壁：窯業系サイディング貼</p> <p>構造材：宍粟材</p>
監査内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。</li> <li>・特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。</li> <li>・現在の進捗状況、今後の工程の見込みについて、説明員より説明を受けた。</li> <li>・隣接道の道路認定協議に時間を要した為工期を3月29日まで延長。</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>・工程会議、現場打合せ等の記録を整理し残しておくこと。</li> <li>・4月1日開所が必定であり、遅延は絶対に許されないため、全力を傾注されたい。</li> </ul>

## 状況写真



工事別監査結果

監査委員	畑中監査委員 林監査委員
事務局	谷本課長
説明員	西林施設整備課長   平岡施設整備係長
工事名	山崎西中学校特別教室棟トイレ改修工事
工事箇所	宍粟市山崎町鹿沢地内
入札方法	入札不調に伴う随意契約
請負業者	森方工業株式会社（宍粟市山崎町土万939番地1）
契約金額	10,260,000円
工期	平成30年7月31日 ～ 平成30年10月1日
工事概要	特別教室棟トイレの乾式化及び洋便器化とトイレ内配管の更新。 改修後便器数：男子 小便器 4台 大便器（洋式） 2台 女子 大便器（洋式） 4台
監査内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>午前中に設計図書、契約関係書類の確認、午後より現場の踏査、確認を行った。</li> <li>特記仕様書に基づき書類の提出がされているか、材料等が発注されているか、有資格者が配置されているか確認を行った。</li> <li>説明員より工事について概要説明を受けた後、内装の施工状況を確認した。</li> </ul>
講評	<ul style="list-style-type: none"> <li>工程会議、現場打合せ等の記録を整理し残しておくこと。</li> </ul>
状況写真	