

工事別監査結果

監査委員	椋谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	中務課長	祐谷係長	庄主幹			
工事名	市道川西線道路改良工事					
工事箇所	穴栗市一宮町西安積地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	森蔭建設（穴栗市山崎町木谷220-2）					
契約金額	8,872,500円					
工期	平成25年12月7日 ～ 平成26年3月25日					
工事概要	工事延長 L=127.5m W=5.5（7.0）m 土工 1.0式 擁壁工 62.0m 側溝工 194.0m 管渠工 11.0㎡ 集水桝工 9基 舗装工 811.0㎡					
監査内容	・現場を踏査し、確認を行った。 ・基層の碎石厚の確認 ・隣接民家への進入路、現道（市道川西線）との取合について、説明員より確認 ・河川管理者（国土交通省）との境界確認、農業用水路の取水口の状況確認 ・今後の工事工程を確認したところ、予定通り工期内に完了予定					
講評	・工事としてはバイパス（新設）工事であり、適正に管理監督されている。 ・二次製品を有効に導入し、幅員確保、維持管理しやすい工法となっている。 ・工事期間中だけでなく、竣工後も通行車両の安全確保に心がけたい。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	榎谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	富田課長	太田係長	石垣主幹			
工事名	原不動滝公園周辺整備（2期）工事					
工事箇所	穴栗市波賀町原地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	南組（穴栗市一宮町嶋田247-1）					
契約金額	4,998,000円					
工期	平成25年5月7日 ～ 平成25年6月25日					
工事概要	土 工 敷均し 1.0式 構造物撤去 舗装版取壊し・処分 1.0式 縁石工 境界コンクリート工 65m 防護柵工 金網設置 H=1,200 119m H=1,800 67m 舗装工 アスファルト舗装工 753㎡ 区画線工 区画線設置 20m 付属施設 1.0式 植生工 種子散布工 1,571㎡					
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、現場を踏査し、確認を行った。 ・アスファルト舗装幅の確認 ・給水施設等の付属施設の確認 ・説明員より竣工後の利用状況の説明を受ける					
講評	・許容範囲であるが、部分的に水たまりがあることを確認した。 ・テントサイトで一部水捌けの悪い箇所を確認した。今後の状況には注意されたい。 ・利用者の増加を図るため、管理者と連携を図りながらPRをされたい。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	椋谷監査委員 藤原監査委員
事務局	上長書記次長
説明員	宮田副課長
工事名	穴栗環境美化センター施設解体撤去工事
工事箇所	穴栗市千種町岩野辺地内
入札方法	制限付き一般型競争入札
請負業者	JFEメカニカル(株)関西営業部（神戸市中央区小野柄通7丁目1番1号）
契約金額	123,900,000円
工期	平成25年10月8日 ～ 平成26年3月31日
工事概要	建築物解体撤去（粗大・RDF・管理棟） 1.0式 プラント解体撤去（粗大・RDF） 1.0式 浸出水処理施設改造 1.0式
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、現場状況の確認を行った。 ・現場監督員に廃棄物の搬出先を確認した。 ・説明員より最終的な仕上げ状況、安全対策について確認した。 ・説明員より騒音、工事車両に対する地元の苦情の有無を確認したが特になし。
講評	・工事車両の運行については、安全整理員を配置するなど、地元への対策がされている。 ・大型重機の使用台数も多く、かなりの深度まで掘削をするため、バリケード、関係者以外の現場への進入防止など安全対策には充分注意されたい。 ・工事竣工後の状況についても充分注意し、土砂流出等の事故がないよう注意されたい。 ・請負率が98.57%と高い。

状況写真



工事別監査結果

監査委員	椋谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	立花課長	戸田係長	小椋主査			
工事名	市道河呂長通線道路改良工事					
工事箇所	穴粟市千種町河呂地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	株深口組（穴粟市千種町千草987-2）					
契約金額	17,745,000円					
工期	平成25年9月24日 ～ 平成26年2月28日					
工事概要	工事延長 L=17,745,000m 幅員 W=4.0 (5.0) m 土工 1.0式 鍬止擁壁工 121m 小型擁壁工 69m 重力式擁壁工 84m ブロック積工 130m² 排水構造物工 240m 舗装工 710m²					
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、現場路線を踏査し、確認を行った。 ・道路幅員の確認 ・隣接する農地との取り合い状況を確認（田への進入路及び排水関係）					
講評	・工事については、工期内に完了している。工事内容についても特に問題は見られない。 ・田への進入路については、実際に耕作を始めてみないとわからない部分があるが、地権者に対しては、十分に説明し理解を求められたい。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	榎谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	谷口係長	秋武主査	坂根主査			
工事名	市道宇原13号線道路改良工事					
工事箇所	穴栗市山崎町宇原地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	㈱秀栄（穴栗市一宮町東河内188-2）					
請負金額	6,812,400円					
工期	平成25年8月22日 ～ 平成25年12月4日					
工事概要	工事延長 L=134.3m 道路幅員 W=4.0（5.0）m L=84.5m W=3.0（4.0）m L=49.8m 土工 1.0式 擁壁工 61.0m 排水構造物工 104.0m 舗装工 710.0㎡					
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、現場路線を踏査し、確認を行った。 ・道路幅員の確認（NO.15、NO.10） ・消防用貯水槽の用水経路の確認 ・官民境界の確認・・・基本的に構造物が境界となっている。					
講評	・宅地等が密接する現場ではあるが、概ね良好に施工されている。 ・全体的な計画では、平成26年度末買収の用地がある。地権者、地域の理解を得ながら事業展開を図られたい。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	椴谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	西村課長	西岡係長				
工事名	市営下比地団地建設Ⅱ期工事					
工事箇所	宍粟市山崎町下比地地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	八幡建設(株) (宍粟市山崎町須賀沢1208)					
請負金額	132,825,000円					
工期	平成25年5月8日 ～ 平成26年3月25日					
工事概要	棟数・戸数 2棟・14戸（1号棟：6戸、2号棟：8戸） 建築面積 535.4㎡（1号棟：222.8㎡、2号棟：312.6㎡） 延床面積 894.6㎡（1号棟：372.1㎡、2号棟：522.5㎡） 構 造 鉄筋コンクリート造 2階建 住宅本体工事については、完了 6戸は入居済、2戸（2LDK＝1戸、3LDK＝1戸）については、募集中 2DK：約54㎡ 3LDK：約73㎡					
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、現場を踏査し、確認を行った。 1月末進捗状況：91.0% 残工事：2号棟周辺外溝、整地 ・未入居の1階3LDKと2階2LDKの住居を検査し、公営住宅等整備基準に対応していることを確認した。					
講 評	・細部にわたり、住む人のことを考えた構造となっている。外観も周囲にマッチしたデザインとなっている。 ・残工事として、外溝関係、整地関係が残っているが安全に気をつけながら工期内の竣工を順守すること。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	榎谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	広本事務部長	大島次長	牛谷副課長	小坂主査		
工事名	公立宍粟総合病院託児所棟整備工事					
工事箇所	宍粟市山崎町鹿沢地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	(株)神名工務店（宍粟市山崎町三津181） 設計監理：村上設計					
請負金額	(工事) 129,427,200円 (設計監理) 3,885,000円					
工期	平成25年7月24日 ～ 平成26年2月28日					
工事概要	託児所棟 581㎡ (1階) 園児室 (2階) 事務部長室・会議室・事務室 (3階) 講堂 遊具スペース 181㎡					
監査内容	・説明員より工事概要の説明を受けた後、託児所棟を踏査し、確認を行った。 ・1階の園児室、2階の事務所、3階の講堂について竣工状況を確認した。 ・竣工から4月1日までのスケジュールについて、説明を受けた。 ・託児所の入所希望状況、委託状況について説明を受けた。					
講評	・工期内に完了している。今後は託児所委託業者と連携しながら、病院環境の整備を進め医師、看護師確保に努めることにより病院経営の健全化を図られたい。 ・遊具、絵本等の整備がされていないが、他部署だけでなく市民の協力を得るようことにより、総合病院が市民共有の財産と認識されるよう努力されたい。					

状況写真



工事別監査結果

監査委員	榎谷監査委員 藤原監査委員					
事務局	上長書記次長					
説明員	尾崎課長	谷本副課長	徳久阪主査			
工事名	本庁舎太陽光発電設備設置工事					
工事箇所	穴粟市山崎町中広瀬地内					
入札方法	制限付き一般型競争入札					
請負業者	(株)イガキ（穴粟市山崎町千本屋290-1）					
請負金額	49,980,000					
工期	平成25年11月1日 ～ 平成26年2月7日					
工事概要	太陽電池本体設置工事 1.0式 パワーコンディショナー付帯設備設置工事 1.0式 架台設置工事 1.0式 基礎工事 1.0式 太陽光発電パネル：215枚 発電能力：50Kw マルチモニター設置					
監査内容	・監査委員室で、工事について概要説明を受けた後、本庁舎屋上のソーラーパネルの設置状況を確認、その後、本庁舎屋上機械室のパワコン設置状況を確認した。 ・請負業者の(株)イガキのソーラー設置工事の実績状況を確認した。（口頭質問） ・発電能力、発電状況について、説明を受けた。・・・本格稼働については、関西電力の許可が出てからとなる。ロビーで表示					
講評	・工期内に完了したことが確認できた。本工事の目的が市民への啓発である。今後、予定される小水力発電工事とあわせ、市民啓発に努められたい。 ・本工事は発電量に比べ、事業費が高額となっている。費用対効果等説明できるよう整理されたい。					

状況写真

