

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業				連絡先		TEL	0790-63-3115	
								Mail	johoseisaku-kk@city.shiso.lg.jp	
市町村名		宍粟市				事業主体		宍粟市		
所管部署		企画総務部 秘書広報課								
事業の概要		事業年度	平成20年度			事業完了日		平成21年3月25日		
		総事業費	631,023千円			交付金額		210,341千円		
		整備対象地域	宍粟市東部(旧一宮町、旧波賀町全域、旧山崎町の一部)							
		事業の内容								
		平成17年4月に山崎町・一宮町・波賀町・千種町の4町の合併により誕生した宍粟市では、旧4町で住民への防災・行政情報伝達手段が異なっており、迅速かつ効率的な情報伝達システムの構築を早急に行う必要があった。 また、市内各所にテレビ・ラジオの難視聴、ブロードバンド未対応、携帯電話不感という問題をかかえる地域が存在しており、早急に地域間の情報格差是正を行う必要があった。 これらの問題を解決するため、市内全域をくまなく網羅する光ケーブル網を整備し、市内住宅への音声告知システムの設置、姫路ケーブルテレビ株式会社とのIRU契約によるテレビ放送・インターネットサービスの提供、携帯電話事業者への光ケーブル芯線の開放を行い、問題の解決を図った。 第1期工事として、旧一宮町・旧波賀町全域と旧山崎町の一部(17地区)に光ケーブル網を整備した。								
BB	サービス開始日	平成21年4月1日								
	サービス形態	公設民営(IRU)								
	契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社								
		整備計画時の目標			実績					
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末		
	整備地域の世帯数	6510	6510	6385	6427	6452	6508	6516		
	加入世帯数	780	1953	1076	1195	1301	1488	1414		
	加入率(%)	12.0	30.0	16.9	18.6	20.2	22.9	21.7		
CATV	サービス開始日	平成21年4月1日								
	サービス形態	公設民営(IRU)								
	契約先	姫路ケーブルテレビ株式会社								
		整備計画時の目標			実績					
		初年度	最終	H21年度末	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末		
	整備地域の世帯数	6510	6510	6385	6427	6452	6508	6516		
	加入世帯数	5208	6510	3873	4100	4188	4222	4331		
	加入率(%)	80.0	100.0	60.7	63.8	64.9	64.9	66.5		

㊸成果	①防災・行政情報伝達システムの構築 ②地上デジタル放送移行に伴う難視聴地域の解消 ③ブロードバンド未対応地域の解消 ④携帯電話基地局の整備
㊹効果	①告知端末の設置により市民への防災・行政情報等の提供を迅速に行うことができるようになった。 ②市内に多数存在していたテレビ・ラジオ難視聴地域を解消することができた。 ③市内全域でブロードバンドの地域間の情報格差を解消することができた。 ④携帯電話基地局の整備に伴い、市内に点在していた携帯電話不感エリアでサービスが展開されるようになり、その大部分を解消することができた。 告知端末の設置による災害時等の迅速な情報伝達による被害の軽減や都市部との情報格差が是正されたことによる今後の人口流出の抑制等が期待されている。
㊺評価及び課題	整備計画時の最終年度目標として音声告知放送・CATVの加入率を100%、BBの加入率を30%と設定していたが、現在の加入率は告知放送・CATV・BBでそれぞれ89%、66%、21%と目標を下回っている。 CATVについて、地上デジタル放送難視地域の加入率は90%以上と比較的高い数値を示している。一方で、地上デジタル放送良視地域での加入率は低い状況にあり、良視地域の加入促進が必要である。 市・ケーブルテレビ会社双方での、加入促進に向けた働きかけが必要であり、定期的な打ち合わせを行い、市のコミュニティチャンネルの内容充実・ケーブルテレビのサービス面の充実を図っている。